JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN (TIME SCHEDULE)

PEKERJAAN : **RUMAH TAHAN GEMPA (RTG)**
LOKASI : **KABUPATEN CIANJUR**
PROVINSI : **JAWA BARAT**

No. Item	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK			Bobot (%)	PRIODE 1 s/d 10 HARI KALENDER										Ket
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)		Hari ke-01	Hari ke-02	Hari ke-03	Hari ke-04	Hari ke-05	Hari ke-06	Hari ke-07	Hari ke-08	Hari ke-09	Hari ke-10	
I.	**PEKERJAAN STRUKTUR**																
A	**Pek. Persiapan**																
1	Uiset dan Pasangan Bowplank	ls	1,00	200.000,000	200.000,000	0,333	**0,333**										
B	**Pek. Tanah dan Urugan Pasir**																
1	Pek. Galian Tanah Pondasi batu kali	m3	14,53	96.600,000	1.403.907,120	2,337	**2,337**										
2	Pek. Pasir Urug Pondasi batu kali	m3	1,21	329.700,000	399.299,670	0,665	**0,665**										
3	Pek. Pasir Urug Lantai T= 5 cm	m3	1,86	329.700,000	613.242,000	1,021	**1,021**										
4	Pek. Tanah Urug eks Galian	m3	3,63	77.900,000	283.034,070	0,471		**0,471**									
C	**Pek. Pondasi**																
1	Pek. Pasangan Batu Kali Camp. 1:5	m3	6,06	611.000,000	3.699.910,500	6,158		**1,847**	**3,079**	**1,232**							
2	Pek Pasangan Batu Kosong	m3	3,33	429.900,000	1.431.792,698	2,383	**2,383**										
D	**Pek. Struktur**																
1	Pek. Struktur CNP																
	Sloof (SL) Single CNP. 100.50.20.2,3	kg	164,17	21.900,00	3.595.352,200	5,984		**2,394**	**3,590**								
	Kolom (K) Single CNP. 100.50.20.2,3	kg	141,52	21.900,00	3.099.288,000	5,158			**1,032**	**4,127**							
	Kolom Praktis (KP) Single CNP. 60.30.1,6	kg	29,28	17.700,00	518.256,000	0,863				**0,863**							
	Ring Balk (RB) Single CNP. 100.50.20.2,3	kg	204,96	21.900,00	4.488.624,000	7,471				**7,471**							
	Cor Sloof dan Kolom	m3	1,36	785.300,00	1.069.829,896	1,781				**1,781**							
2	Aksesoris																
	Siku 40.40.4mm	kg	93,38	14.000,000	1.307.320,000	2,176			**0,653**	**1,523**							
E	**Pek. Atap dan Penutup Baja Ringan spek.G550 MPA setara CNP**																
1	Rangka + Atap Seng Gelombang	m2	68,09	188.100,000	12.807.950,958	21,317						**10,658**	**4,263**	**6,395**			
2	Pek. Listplank	m'	32,32	22.300,000	720.802,900	1,200							**1,200**				
3	Pek. Nok atap seng bjls 0.25 mm	m'	8,33	55.100,000	458.983,000	0,764							**0,764**				
4	Pek. Atap dan D32550 MPA	lembar	4,00	88.300,000	353.200,000	0,588									**0,588**		
II.	**PEKERJAAN ARSITEKTUR**																
A	**Pek. Lantai**																
1	Lantai Rabat Beton 1;5 T = 5 cm (bangunan utama)	m3	1,75	688.700,000	1.205.225,000	2,006								**2,006**			
2	Lantai Rabat Beton 1;5 T = 5 cm (KM / WC)	m3	0,10	688.700,000	67.148,250	0,112								**0,112**			
3	Lantai Rabat Beton 1;5 T = 5 cm (anak tangga)	m3	0,08	688.700,000	51.652,500	0,086								**0,086**			
B	**Pek. Dinding**																
1	Pas. Dinding Bata ringan	m2	89,66	90.800,000	8.141.400,400	13,550					**8,130**	**5,420**					
2	Acian + plester dinding luar	m2	89,66	34.300,000	3.075.440,900	5,119							**5,119**				
3	Acian dinding dalam	m2	89,66	26.700,000	2.394.002,100	3,984							**3,984**				
4	Pengecatan dinding luar	m2	89,66	18.500,000	1.658.765,500	2,761									**2,209**	**0,552**	
5	Pek. Angkur P 8	bh	143,00	3.700,000	529.100,000	0,881						**0,881**					
C	**Pek. Pasangan Kusen Pintu dan Jendela**																
1	Rangka kusen pintu + jendela baja ringan	m'	26,84	36.600,000	982.161,000	1,635					**1,635**						
2	Pek. Daun Pintu Panil (P1)	bh	1,00	444.800,000	444.800,000	0,740					**0,740**						
3	Pek. Daun Pintu rangka kayu + tripleks 8 mm (P2)	bh	3,00	343.600,000	1.030.800,000	1,716					**1,716**						
4	Pek. Kusen + Daun Pintu KM / WC (P3)	set	1,00	343.200,000	343.200,000	0,571					**0,571**						
5	Pek. Daun Jendela rangka kayu+ kaca 5 mm (J1)	bh	3,00	236.600,000	709.800,000	1,181					**1,181**						
6	Kunci pintu tanam	bh	4,00	85.200,000	340.800,000	0,567					**0,567**						
7	Pek. Engsel Pintu Tanam	set	4,00	20.300,000	81.200,000	0,135					**0,135**						
8	Pek. Engsel Jendela	set	3,00	20.200,000	60.600,000	0,101					**0,101**						
III	**PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIK**																
A	**Pek. Instalasi Listrik**																
1	Pemasangan MCB	bh	1,00	57.000,000	57.000,000	0,095							**0,095**				
2	Pemasangan BOX MCB	bh	1,00	37.000,000	37.000,000	0,062							**0,062**				
3	Pemasangan Titik Lampu	bh	5,00	179.600,000	898.000,000	1,495								**1,495**			
4	Pemasangan Saklar Tunggal	bh	3,00	33.800,000	101.400,000	0,169							**0,169**				
5	Pemasangan Saklar Double	bh	1,00	33.800,000	33.800,000	0,056							**0,056**				
6	Pemasangan Stop Kontak	bh	2,00	38.800,000	77.600,000	0,129							**0,129**				
7	Pemasangan Bola Lampu	bh	5,00	27.700,000	138.500,000	0,231										**0,231**	
B	**Pek. Sanitary**																
1	Pipa PVC Type AW dia.3/4"	m'	8,00	10.900,000	87.200,000	0,145							**0,145**				
2	Pipa PVC Type AW dia.3" Untuk Air Kotor	m'	2,00	23.300,000	46.600,000	0,078							**0,078**				
3	Pipa PVC Type AW dia.3" Untuk Septiktank	m'	7,00	23.300,000	163.100,000	0,271							**0,271**				
4	Kran Dinding	m'	1,00	27.900,000	27.900,000	0,046							**0,046**				
5	Floor Drain	set	1,00	33.300,000	33.300,000	0,055							**0,055**				
6	Kloset Jongkok	bh	1,00	168.700,000	168.700,000	0,281								**0,281**			
7	Galian Septic Tank	bh	2,00	96.600,000	193.200,000	0,322			**0,322**								
8	Septictank	m3	1,00	453.900,000	453.900,000	0,755		**0,755**									
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN				**60.084.088,66**	**100,00**											
	Rencana Kemajuan Pekerjaan Harian						6,738	5,467	8,675	16,995	14,776	16,959	16,436	10,374	2,796	0,783	
	Rencana Kumulatif Kemajuan Pekerjaan Harian						**6,738**	**12,205**	**20,880**	**37,875**	**52,651**	**69,610**	**86,047**	**96,421**	**99,217**	**100,00**	



JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN (TIME LINE)

PEKERJAAN : **RUMAH TAHAN GEMPA (RTG)**
LOKASI : **KABUPATEN CIANJUR**
PROVINSI : **JAWA BARAT**

No. Item	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK			Bobot (%)	PRIODE 1 s/d 10 HARI KALENDER										Ket
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)		Hari ke-01	Hari ke-02	Hari ke-03	Hari ke-04	Hari ke-05	Hari ke-06	Hari ke-07	Hari ke-08	Hari ke-09	Hari ke-10	
I.	**PEKERJAAN STRUKTUR**																
A	**Pek. Persiapan**																
1	Uiset dan Pasangan Bowplank	ls	1,00	200.000,000	200.000,000	0,333											
B	**Pek. Tanah dan Urugan Pasir**																
1	Pek. Galian Tanah Pondasi batu kali	m3	14,53	96.600,000	1.403.907,120	2,337											
2	Pek. Pasir Urug Pondasi batu kali	m3	1,21	329.700,000	399.299,670	0,665											
3	Pek. Pasir Urug Lantai T= 5 cm	m3	1,86	329.700,000	613.242,000	1,021											
4	Pek. Tanah Urug eks Galian	m3	3,63	77.900,000	283.034,070	0,471											
C	**Pek. Pondasi**																
1	Pek. Pasangan Batu Kali Camp. 1:5	m3	6,06	611.000,000	3.699.910,500	6,158											
2	Pek Pasangan Batu Kosong	m3	3,33	429.900,000	1.431.792,698	2,383											
D	**Pek. Struktur**																
1	Pek. Struktur CNP																
	Sloof (SL) Single CNP. 100.50.20.2,3	kg	164,17	21.900,00	3.595.352,200	5,984											
	Kolom (K) Single CNP. 100.50.20.2,3	kg	141,52	21.900,00	3.099.288,000	5,158											
	Kolom Praktis (KP) Single CNP. 60.30.1,6	kg	29,28	17.700,00	518.256,000	0,863											
	Ring Balk (RB) Single CNP. 100.50.20.2,3	kg	204,96	21.900,00	4.488.624,000	7,471											
	Cor Sloof dan Kolom	m3	1,36	785.300,00	1.069.829,896	1,781											
2	Aksesoris																
	Siku 40.40.4mm	kg	93,38	14.000,000	1.307.320,000	2,176											
E	**Pek. Atap dan Penutup Baja Ringan spek.G550 MPA setara CNP**																
1	Rangka + Atap Seng Gelombang	m2	68,09	188.100,000	12.807.950,958	21,317											
2	Pek. Listplank	m'	32,32	22.300,000	720.802,900	1,200											
3	Pek. Nok atap seng bjls 0.25 mm	m'	8,33	55.100,000	458.983,000	0,764											
4	Pek. Atap dan D32550 MPA	lembar	4,00	88.300,000	353.200,000	0,588											
II.	**PEKERJAAN ARSITEKTUR**																
A	**Pek. Lantai**																
1	Lantai Rabat Beton 1;5 T = 5 cm (bangunan utama)	m3	1,75	688.700,000	1.205.225,000	2,006											
2	Lantai Rabat Beton 1;5 T = 5 cm (KM / WC)	m3	0,10	688.700,000	67.148,250	0,112											
3	Lantai Rabat Beton 1;5 T = 5 cm (anak tangga)	m3	0,08	688.700,000	51.652,500	0,086											
B	**Pek. Dinding**																
1	Pas. Dinding Bata ringan	m2	89,66	90.800,000	8.141.400,400	13,550											
2	Acian + plester dinding luar	m2	89,66	34.300,000	3.075.440,900	5,119											
3	Acian dinding dalam	m2	89,66	26.700,000	2.394.002,100	3,984											
4	Pengecatan dinding luar	m2	89,66	18.500,000	1.658.765,500	2,761											
5	Pek. Angkur P 8	bh	143,00	3.700,000	529.100,000	0,881											
C	**Pek. Pasangan Kusen Pintu dan Jendela**																
1	Rangka kusen pintu + jendela baja ringan	m'	26,84	36.600,000	982.161,000	1,635											
2	Pek. Daun Pintu Panil (P1)	bh	1,00	444.800,000	444.800,000	0,740											
3	Pek. Daun Pintu rangka kayu + tripleks 8 mm (P2)	bh	3,00	343.600,000	1.030.800,000	1,716											
4	Pek. Kusen + Daun Pintu KM / WC (P3)	set	1,00	343.200,000	343.200,000	0,571											
5	Pek. Daun Jendela rangka kayu+ kaca 5 mm (J1)	bh	3,00	236.600,000	709.800,000	1,181											
6	Kunci pintu tanam	bh	4,00	85.200,000	340.800,000	0,567											
7	Pek. Engsel Pintu Tanam	set	4,00	20.300,000	81.200,000	0,135											
8	Pek. Engsel Jendela	set	3,00	20.200,000	60.600,000	0,101											
III	**PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIK**																
A	**Pek. Instalasi Listrik**																
1	Pemasangan MCB	bh	1,00	57.000,000	57.000,000	0,095											
2	Pemasangan BOX MCB	bh	1,00	37.000,000	37.000,000	0,062											
3	Pemasangan Titik Lampu	bh	5,00	179.600,000	898.000,000	1,495											
4	Pemasangan Saklar Tunggal	bh	3,00	33.800,000	101.400,000	0,169											
5	Pemasangan Saklar Double	bh	1,00	33.800,000	33.800,000	0,056											
6	Pemasangan Stop Kontak	bh	2,00	38.800,000	77.600,000	0,129											
7	Pemasangan Bola Lampu	bh	5,00	27.700,000	138.500,000	0,231											
B	**Pek. Sanitary**																
1	Pipa PVC Type AW dia.3/4"	m'	8,00	10.900,000	87.200,000	0,145											
2	Pipa PVC Type AW dia.3" Untuk Air Kotor	m'	2,00	23.300,000	46.600,000	0,078											
3	Pipa PVC Type AW dia.3" Untuk Septiktank	m'	7,00	23.300,000	163.100,000	0,271											
4	Kran Dinding	m'	1,00	27.900,000	27.900,000	0,046											
5	Floor Drain	set	1,00	33.300,000	33.300,000	0,055											
6	Kloset Jongkok	bh	1,00	168.700,000	168.700,000	0,281											
7	Galian Septic Tank	bh	2,00	96.600,000	193.200,000	0,322											
8	Septictank	m3	1,00	453.900,000	453.900,000	0,755											
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN				**60.084.088,66**	**100,00**											