TIME SCHEDULE

PEKERJAAN : **PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP (HUNTAP) RUMAH INSTANT DOMUS TYPE 36**
TAHUN 2023 : **DOMUS NEW CENDRAWASIH (5x7,2)**
ALAMAT : **CIANJUR**
WAKTU : **14 HARI KERJA**

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 14 (EMPAT BELAS) HARI KALENDER KERJA														KETERANGAN
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	**PEK. PERSIAPAN**	303,931	0.51	0.25													0.25	
B	**PEK. PONDASI**																	
	Pondasi Batu Kali	3,594,150	5.99		3.00	3.00												
	Sloof 15x15	2,411,950	4.02			2.01	2.01											
	Lantai Kerja 5 cm	1,863,560	3.11										3.11					
C	**PEK. RANGKA**																	
	Rangka Dinding	10,824,243	18.04					9.02	9.02									
	Rangka Sopi-sopi	366,828	0.61								0.61							
	Penutup Sopi-sopi	561,610	0.94								0.94							
	Rangka Kuda-kuda Pelana	7,451,044	12.42							6.21	6.21							
	Penutup Atap	5,085,276	8.48									8.48						
	Nok	455,193	0.76									0.76						
	Rangka Plafond Bagian Dalam	1,571,220	2.62										2.62					
	Rangka Plafond Bagian Luar Depan	218,225	0.36									0.36						
D	**PEK. LISTPLANK**																	
	Lisplank bagian depan	225,681	0.38													0.38		
	Lisplank bagian belakang	225,681	0.38													0.38		
E	**PEK. DIINDING**	6,910,950	11.52							3.84	3.84	3.84						
G	**PEK. PINTU DAN JENDELA**																	
	Kusen Pintu	634,843	1.06													1.06		
	Pemasangan Engsel	136,448	0.23													0.23		
	Pemasangan Kunci & Handle (Pegangan) Pintu	590,352	0.98														0.98	
	Pemasangan Pintu	3,052,852	5.09														5.09	
	Pintu Kamar Mandi	393,213	0.66														0.66	
	Jendela Ukuran 0.40 x 1.60 m	1,697,327	2.83							2.83								
H	**SANITAIR**																	
	Kloset Jongkok	259,050	0.43										0.43					
	Kran Air	44,013	0.07													0.07		
	Floor Drain	37,325	0.06										0.06					
	Instalasi Air Bersih	66,240	0.11													0.11		
	Instalasi Air Kotor	133,120	0.22			0.07							0.07				0.07	
	Instalasi Kloset	173,120	0.29			0.10							0.10				0.10	
	Cubluk	848,040	1.41													0.71	0.71	
	Bak Kontrol	333,040	0.56													0.28	0.28	
I	**PEK. FINISHING DINDING**																	
	Render Dinding	3,954,280	6.59										2.20	2.20	2.20			
J	**PEK. FINISHING LANTAI**																	
	Acian lantai	678,780	1.13										0.38	0.38	0.38			
K	**PEK PLAFOND**																	
	Penutup Plafond Bagian Dalam	897,660	1.50											1.50				
	Penutup Plafond Bagian Luar Depan	226,385	0.38										0.38					
L	**PEK. INSTALASI LISTRIK**																	
	Titik Lampu	1,242,000	2.07											2.07				
	Stop Kontak	444,000	0.74											0.74				
	MCB	358,000	0.60											0.60				
M	**PEK. PENGECATAN**																	
	Pengecatan Dinding	1,730,700	2.88													1.44	1.44	
	JUMLAH	60,000,329	100.00															
	PROGRES RENCANA (%)			0.25	3.00	5.18	2.01	9.02	9.02	12.88	11.60	13.44	9.34	7.48	2.57	4.65	9.58	
	KUMULATIF PROGRES RENCANA (%)			0.25	3.25	8.42	10.43	19.45	28.47	41.35	52.95	66.38	75.72	83.20	85.77	90.42	100.00	