KURVA S

No	Uraian Pekerjaan	Durasi (hari)	Biaya (Rp)	Bobot (%)	Minggu 1 - 3																				
					S	S	R	K	J	S	M	S	S	R	K	J	S	M	S	S	R	K	J	S
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**																							
1	Pembersihan Lokasi	1	Rp 702.000,00	0,676	0,676																			
2	Bowplang dan Uitzet	1	Rp 1.280.730,00	1,234		1,234																		
II	**PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI**																							
1	**Pekerjaan Pondasi Batu Kali**																							
	a. Pekerjaan Galian tanah pondasi & sloof	4	Rp 1.613.700,00	1,554		0,259	0,518	0,518	0,259															
	b. Pekerjaan urugan tanah kembali	2	Rp 738.185,00	0,711					0,237	0,474														
	d. Pas. Batu Kali	2	Rp 5.957.684,46	5,738							2,869	2,869												
	e. Pas. Batu Kosong / Anstamping	2	Rp 2.412.823,14	2,324									1,162	1,162										
	f. Pasir urug t = 5 cm	1	Rp 228.727,00	0,220										0,220										
	g. Lantai rabat t = 5 cm	1	Rp 1.620.105,43	1,560										1,560										
III	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON**																							
1	**Pekerjaan Sloof 12.5/20**																							
	a. Pembesian	1	Rp 2.775.437,96	2,673											2,673									
	b. Bekisting	1	Rp 1.345.057,35	1,296												1,296								
	c. Cor Beton	1	Rp 1.117.695,09	1,077												1,077								
IV	**PEKERJAAN DINDING**																							
	Dinding Bata Interlock	3	Rp 14.841.765,00	14,295													4,765	4,765	4,765					
	Pembesian ф10 (kolom & balok)	3	Rp 6.260.057,23	6,030													2,010	2,010	2,010					
	Cor Mortar	3	Rp 970.211,73	0,934													0,311	0,311	0,311					
	Acian dinding	1	Rp 9.312.480,00	8,970															8,970					
	Pengecatan dinding	1	Rp 10.006.500,60	9,638																9,638				
V	**PEKERJAAN PINTU & JENDELA**																							
	Pekerjaan Pintu Jendela Type PJ1 plus Kusen + cat c/w accessories	2	Rp 7.974.788,93	7,681																			3,841	3,841
	Pekerjaan Pintu Type P1 plus Kusen + cat c/w accessories																							
	Pekerjaan Jendela Type J1 plus Kusen + cat c/w accessories																							
	Pintu PVC Kamar Mandi uk.70x195cm																							
VI	**PEKERJAAN ATAP**																							
	Rangka atap baja ringan galvalume	3	Rp 13.403.735,34	12,910																4,303	4,303	4,303		
	Penutup atap seng gelombang kecil t=3mm include wuwung & accessories	2	Rp 10.260.916,27	9,883																			4,942	4,942
	Penutup Dinding Gewel Kalsiboard t 3.5 mm	1	Rp 992.869,00	0,956																				0,956
VII	**PEKERJAAN SANITASI**																							
	Accessoris dalam kamar mandi	1	Rp 3.150.937,34	3,035																3,035				
	Instalasi air bersih																							
	Instalasi air kotor																							
	Septic Tank 2 lubang																							
	Resapan																							
VIII	**PEKERJAAN MEJA DAPUR**	1	Rp 641.827,24	0,618																	0,618			
IX	**PEKERJAAN PLAFOND**	1	Rp 3.864.138,82	3,722																	3,722			
X	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**	2	Rp 2.350.000,00	2,263																	1,132	1,132		
	TOTAL		**Rp 103.822.372,94**	**100,00**																				
	RENCANA PROGRES HARIAN				0,676	1,493	0,518	0,518	0,496	0,474	2,869	2,869	1,162	2,943	2,673	2,372	7,086	7,086	16,056	16,976	9,775	5,435	8,782	9,738
	RENCANA PROGRES HARIAN KUMULATIF			0	0,676	2,169	2,687	3,205	3,701	4,175	7,044	9,913	11,075	14,018	16,691	19,063	26,150	33,236	49,293	66,269	76,044	81,479	90,262	100,00
	RENCANA PROGRES MINGGUAN KUMULATIF				7,044							33,236							100,000					